

**Comune di Forlimpopoli**  
Provincia di FC

**DIAGRAMMA DI GANTT**  
cronoprogramma dei lavori

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANDREA COSTA CON REALIZZAZIONE DI NUOVI  
PERCORSI CICLABILI E PEDONALI  
**COMMITTENTE:** COMUNE DI FORLIMPOPOLI.  
**CANTIERE:** Via Andrea Costa - Via Duca D'Aosta , Forlimpopoli (FC)

Forlimpopoli , 15/03/2021

**L'IMPRESA**

**ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.**  
P.IVA / C.F. / P.S. EC 03786060404

(ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. - Antonelli Villiam)

*per presa visione*

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Ingegnere Fabio De Lorenzi )

**ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.**

Via arconi 770  
47034 Forlimpopoli (FC)  
Tel.: 0543741547 - Fax: 0543742901  
E-Mail: info@antonelli-edilizia.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	data Iniziale	data Finale
<b>ACCANTIERAMENTO</b>			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	06/04/2021	06/04/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	07/04/2021	07/04/2021
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	5	08/04/2021	08/04/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	5	09/04/2021	09/04/2021
<b>FASE 1/2</b>			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	12/04/2021	13/04/2021
Disfacimento di pavimentazione in pietra	1	14/04/2021	20/04/2021
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	21/04/2021	23/04/2021
Rimozione di segnaletica verticale	1	26/04/2021	26/04/2021
Scavo di splateamento	1	27/04/2021	30/04/2021
Scavo a sezione ristretta	1	03/05/2021	14/05/2021
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	03/05/2021	14/05/2021
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	03/05/2021	14/05/2021
Posa di condotta elettrica	1	03/05/2021	14/05/2021
Posa di condotta telefonica	1	03/05/2021	14/05/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	10/05/2021	14/05/2021
Formazione di rilevato stradale	1	17/05/2021	19/05/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	20/05/2021	20/05/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	21/05/2021	21/05/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	24/05/2021	03/06/2021
Pulizia di sede stradale	1	04/06/2021	04/06/2021
<b>FASE 3/4</b>			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	07/06/2021	08/06/2021
Disfacimento di pavimentazione in pietra	2	09/06/2021	15/06/2021
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2	16/06/2021	18/06/2021
Rimozione di segnaletica verticale	2	21/06/2021	21/06/2021
Scavo di splateamento	2	22/06/2021	25/06/2021
Scavo a sezione ristretta	2	28/06/2021	09/07/2021
Posa di condotta idrica in materie plastiche	2	28/06/2021	09/07/2021
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	2	28/06/2021	09/07/2021
Posa di condotta elettrica	2	28/06/2021	09/07/2021
Posa di condotta telefonica	2	28/06/2021	09/07/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	05/07/2021	09/07/2021
Formazione di rilevato stradale	2	12/07/2021	14/07/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	2	15/07/2021	15/07/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	2	16/07/2021	16/07/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	2	19/07/2021	29/07/2021
Pulizia di sede stradale	2	30/07/2021	30/07/2021
<b>FASE 5/6</b>			

**Tabella Analitica Gantt**

Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	23/08/2021	24/08/2021
Disfacimento di pavimentazione in pietra	3	25/08/2021	31/08/2021
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	3	01/09/2021	03/09/2021
Rimozione di segnaletica verticale	3	06/09/2021	06/09/2021
Scavo di splateamento	3	07/09/2021	10/09/2021
Scavo a sezione ristretta	3	13/09/2021	24/09/2021
Posa di condotta idrica in materie plastiche	3	13/09/2021	24/09/2021
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	3	13/09/2021	24/09/2021
Posa di condotta elettrica	3	13/09/2021	24/09/2021
Posa di condotta telefonica	3	13/09/2021	24/09/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3	20/09/2021	24/09/2021
Formazione di rilevato stradale	3	27/09/2021	29/09/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	3	30/09/2021	30/09/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3	01/10/2021	01/10/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3	04/10/2021	14/10/2021
Pulizia di sede stradale	3	15/10/2021	15/10/2021
<b>FASE 7</b>			
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	02/11/2021	03/11/2021
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	04/11/2021	05/11/2021
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	4	08/11/2021	09/11/2021
Rimozione di segnaletica verticale	4	09/11/2021	09/11/2021
Scavo di splateamento	4	10/11/2021	12/11/2021
Scavo a sezione ristretta	4	15/11/2021	19/11/2021
Posa di condotta idrica in materie plastiche	4	15/11/2021	19/11/2021
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	4	15/11/2021	19/11/2021
Posa di condotta elettrica	4	15/11/2021	19/11/2021
Posa di condotta telefonica	4	15/11/2021	19/11/2021
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	4	17/11/2021	19/11/2021
Formazione di rilevato stradale	4	22/11/2021	24/11/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	4	25/11/2021	25/11/2021
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	4	26/11/2021	26/11/2021
Cordoli, zanelle e opere d'arte	4	29/11/2021	07/12/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	4	09/12/2021	10/12/2021
Messa a dimora di piante	4	13/12/2021	17/12/2021
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	4	13/12/2021	21/12/2021
Pulizia di sede stradale	4	22/12/2021	22/12/2021
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>			
Smobilizzo del cantiere	5	23/12/2021	24/12/2021

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = FASE 1/2

2) = FASE 3/4

3) = FASE 5/6

4) = FASE 7

5) = ACCANTIERAMENTO SMOBILIZZO

